


ARGE MÜNSTERSTRASSE HAVIXBECK

PH Ingenieurbüro
Rummler + Hartmann
GmbH

Thomas & Bökamp



Zeitlicher Ablauf

- | | |
|---|--------------|
| • Veröffentlichung der Ausschreibung: | 24.03.2010 |
| • Versendung der Verdingungsunterlagen: | ab der 41 KW |
| • Submission: | 03.11.2010 |
| • Vergabe (Rat): | 09.12.2010 |
| • Bindefrist: | 17.12.2010 |

ARGE MÜNSTERSTRASSE HAVIXBECK



Phase 1

Vollsperrung zwischen
der Münsterstraße und Beekenkamp

ARGE MÜNSTERSTRASSE HAVIXBECK



Phase 2

Vollsperrung zwischen
Beekenkamp und Mittig
der Einmündungen Am Stopfer



Phase 3

Vollsperrung zwischen
Mittig der Einmündungen
Am Stopfer und Pieperfeld

ARGE MÜNSTERSTRASSE HAVIXBECK



Phase 4

Vollsperrung zwischen
Pieperfeld und L 581

Vollsperrung zwischen der Münsterstraße und Mittig der Einmündungen Am Stopfer

Phase 1: Vollsperrung zwischen der Münsterstraße und Beekenkamp

Phase 2: Vollsperrung zwischen Beekenkamp und Mittig der Einmündungen Am Stopfer

(Baugebiet Am Schlautbach erreichbar über die Südstraße, Baugebiet Am Stopfer erreichbar über die südl. Anbindung)

Vollsperrung zwischen Mittig der Einmündungen Am Stopfer und der L 581

Phase 1: Vollsperrung zwischen Mittig der Einmündungen Am Stopfer und Pieperfeld (Baugebiet Am Stopfer erreichbar über die nördl. Anbindung)

Phase 2: Vollsperrung zwischen Pieperfeld und L 581 (Baugebiet Pieperfeld und westl. Bebauung Münsterstr. erreichbar über den Haverlandweg)

* Die ermittelten Bauzeiten sind ohne eventuell aufgrund der Witterung notwendigen Bauzeitenverzögerungen.

Der Schwarzdeckenbau wird in den Wintermonaten eingestellt. Die Zeiten sind Witterungsabhängig