

#	Info	Titel	Vorgabe frühester Start	Vorgabe Arbeit	Ressourcen	Vorgänger	Q2 / 201		Q3 / 2017			Q4 / 2017			Q1 / 2018			Q2 / 2018			Q3 / 2018			Q4 / 2018			Q1										
							05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01										
0	🗑️🕒	Umbau Musikschule Havixbeck 2018	01.01.18				Umbau Musikschule Havixbeck 2018																														
1	🕒	Beauftragung der Tragwerkpl & TGA	01.01.18				Beauftragung der Tragwerkpl & TGA			🔹																											
2	🕒	Abstimmungen mit Fachfirmen	15.01.18	60 Tage			Abstimmungen mit Fachfirmen			📊																											
3	🕒	Abstimmung mit Fachingenieuren	15.01.18	60 Tage			Abstimmung mit Fachingenieuren			📊																											
4	🕒	Detailierungsplanung	15.01.18				Detailierungsplanung			📊																											
5	🕒	Ausschreibungsphase Abbruch, Rohbau/ Zimmerarb. Fenster/ inkl. Prüfung	23.02.18	30 Tage			Ausschreibungsphase Abbruch, Rohbau/ Zimmerarb....			📊																											
6	🕒	Ausschreibungsphase Dachdecker, Elektroarbeiten inkl. Prüfung	01.03.18	25 Tage			Ausschreibungsphase Dachdecker, Elektroarbeiten in...			📊																											
7		Angebotsprüfung		5 Tage		6	Angebotsprüfung			📊																											
8	🕒	späteste Abgabe Vergabevorschl. Rohbau & Zimmerar. & Fenster/Türen & Elektro	12.04.18			7EE	späteste Abgabe Vergabevorschl. Rohbau & Zimmera...			📊																											
9	🕒	Gemeinderatssitzung Havixbeck	19.04.18			8	Gemeinderatssitzung Havixbeck			🔹																											
10		Beauftragung & Arbeitsvorbereitung Rohbau / Zimmerarb. / Fenster/Türen & Elektro		2,5 Wochen		9	Beauftragung & Arbeitsvorbereitung Rohbau / Zimme...			📊																											
11	🕒	Ausschreibungsphase Stahlbau, Tischler, Boden, Trockenbau, Malerarbeiten, Heizung & Lüftung inkl. Prüfung	01.05.18	30 Tage			Ausschreibungsphase Stahlbau, Tischler, Boden, Tro...			📊																											
12	🕒	Ausschreibung Möbel	01.05.18	30 Tage			Ausschreibung Möbel			📊																											
13	🕒	Baubeginn	07.05.18			4; 10	Baubeginn			🔹																											
14		Abbruch- und Rohbauarbeiten		40 Tage		13	Abbruch- und Rohbauarbeiten			📊																											
15	🕒	Gemeinderatssitzung Havixbeck	05.07.18				Gemeinderatssitzung Havixbeck			🔹																											
16	🕒	Pfingstferien	22.05.18				Pfingstferien			📊																											
17		Stahlbauarbeiten		10 Tage		14	Stahlbauarbeiten			📊																											
18		Zimmermannarbeiten		20 Tage		14EA+7...	Zimmermannarbeiten			📊																											
19	🕒	Sommerferien	17.07.18				Sommerferien			📊																											
20		Heizungsarbeiten		14 Tage		14	Heizungsarbeiten			📊																											
21		Estrich / Bodenarbeiten inkl. Trockenzeit		40 Tage		14	Estrich / Bodenarbeiten inkl. Trockenzeit			📊																											
22		Trockenbauarbeiten		20 Tage		21	Trockenbauarbeiten			📊																											
23		Türen / Fenster		20 Tage		21	Türen / Fenster			📊																											
24		Tischlerarbeiten		20 Tage		21	Tischlerarbeiten			📊																											
25		Elektroarbeiten		80 Tage		14	Elektroarbeiten			📊																											
26		Lüftungsarbeiten		20 Tage		18	Lüftungsarbeiten			📊																											
27	🕒	Mängelbeseitigung	03.09.18	20 Tage			Mängelbeseitigung			📊																											
28		Möbel		20 Tage		21	Möbel			📊																											
29	🕒	Herbstferien	15.10.18				Herbstferien			📊																											
30		Reserve				27; 28	Reserve			📊																											
31	🕒	Bezugsfertig	01.12.18			30	Bezugsfertig			🔹																											
32	🕒	spät. Abrechnung der Schlussrechnungen	31.12.18				spät. Abrechnung der Schlussrechnungen																														